

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลโคกจาน
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลโคกจาน

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านแสนคุณ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ (ถนนสายบ้านแสนคุณ หมู่ที่ ๖ -หนองอีสี)	๓๕๗,๕๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๓๕๗,๕๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพร พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (ถนนสายบ้านโคก หมู่ ที่ ๑ วัดบ้านจานเก่า-บ่อขยะ)	๓๒๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคก หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพร พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (ถนนสายบ้านโคก หมู่ ที่ ๑-ตงคู)	๑๐๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ (ถนนสายคลองส่งน้ำ - ถนนลาดยาง)	๑๑๗,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (ถนนสายบ้านน้อย - ถนนลาดยาง ศก.๔๐๒๐)	๓๕๙,๔๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๓๕๙,๔๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายถนนคอนกรีตบ้านโคก หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	๒๗๓,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๒๗๓,๐๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการขุดลอกหนองประปาบ้านโปร่งสามัคคี หมู่ที่ ๕, บ้านสิม หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	๑๘๒,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑๘๒,๐๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (ถนนสายบ้านโคกขาม-วัดบ้านจานเก่า)	๑๑๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑๑๑,๐๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (ถนนสายบ้านโคกน้อย - ดงคู)	๑๙๒,๔๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑๙๒,๔๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหิน คลูกบ้านยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคก จาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี สะเกษ (ถนนสายบ้านยาง - หนอง หว่า)	๑๒๙,๔๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๒๙,๔๐๐	กองช่าง	แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบล โคกจาน	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการประเพณีเทศกาลดอกจานบาน	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘
๑๓	เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ บ้านโคก หมู่ ๒ ตำบลโคกจาน	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๕๐,๐๐๐		แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่ออุดหนุนให้ ชุมชน/หมู่บ้านแห่งละ ๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	ค่าสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๗	โครงการแก้ไขปัญหาเอดส์และ เพศสัมพันธ์ไม่พร้อมในโรงเรียน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๗,๒๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๗,๒๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๙	ค่าพาหนะรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กไป-กลับ	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โคกจาน	๒๐,๖๕๐	๔๗,๓๐๐	กองการศึกษา	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๐	เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๗๖๐,๐๐๐	ค่าอาหารกลางวัน ๑.โรงเรียนบ้านโคก จำนวน ๒๐๐ คน เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท ๒.โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี จำนวน ๒๐๐ คน เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท	๗๔๔,๐๘๔	๑,๐๑๕,๙๑๖	กองการศึกษา	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๑	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๒๓,๙๕๐	ดำเนินการแล้ว สถานศึกษาของ สพต.ตำบลโคกจาน ประกอบด้วย ๑.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ตั้งไว้ ๖๖๑,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคก	๗๑๒,๘๐๐	๒๑๑,๑๕๐	กองการศึกษา	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘


			งาน จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๗ บาท/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน ๒.ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)ตั้งไว้ ๑๙๗,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกจาน จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๑,๙๗๒ บาท ๓.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) ๖๕,๒๕๐				
๒๒	ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกจาน	๗๘๑,๐๔๐	ดำเนินการแล้ว -ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๑๙๕,๒๖๐ บาท -ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๐๐ คน เป็นเงิน ๕๘๕,๗๘๐บาท ๒.ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกจาน ๑๙๕,๒๖๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๑,๙๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๘๐,๗๘๐.๕๗	๖๐๖,๘๕๙.๖๓	กองการศึกษา	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม ชุมชนมีส่วนร่วมสืบสานประเพณี	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒๕	โครงการย้อมรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๒ ค่า เดือน ๕ แห่งวิศูสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๒๖	โครงการโคกจานสุขใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ๑๐ หมู่บ้าน	๗,๑๕๐	๓๐,๘๕๐	กองการศึกษา	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๗	โครงการถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ๑๐ หมู่บ้าน	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬายูวชนตำบลโคกจาน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมยูวชนตำบลโคกจาน ๑๐ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๐	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรฯ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ เด็กในเขตพื้นที่ ทต.โคกจาน	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๑ มกราคม ๒๕๕๖๘
๓๒	โครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๕	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน การสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๖	เงินสทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๖๕๔,๑๔๖	ดำเนินการแล้ว เพื่อจ่ายเงินสทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๔๖,๑๙๔	๑๐๗,๙๕๒	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๗	เงินสทบกองทุนประกันสังคม	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อจ่ายเงินสทบกองทุน ประกันสังคม	๗๘,๑๙๒	๑๙๕,๘๐๘	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๗๑๑,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ ลงทะเบียนผู้สูงอายุตาม หลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย กำหนด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	๔,๐๖๓,๑๐๐	๔,๖๔๘,๓๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓๙	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๔๙,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว จ่ายเงินให้ผู้พิการที่ระบุตัวตนว่าเป็น บุคคลผู้มีความพิการในประเภท ต่างๆที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๙๓๘,๖๐๐	๑,๑๑๐,๖๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ	๒๗,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔๑	สำรองจ่าย	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อจ่ายเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	๕,๓๐๐	๘,๖๗๘	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๓	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๓๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อจ่ายค่าบำรุง สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	๓๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๔	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๖	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๓๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๗	ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครออกปฏิบัติ หน้าที่หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๖๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๑๗,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔๘	โครงการป้องกัน อัคคีภัยในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔๙	โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕๐	โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศกาล สงกรานต์	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดงบประมาณ) ยกเลิกโครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕๑	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕๒	โครงการจัดการ เลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิก สภาเทศบาล	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวรัชชภา ถาวรโชติธนกุล)
ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..........
(นางสาวอูไร โปรงจิต)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน