

เทศบาลตำบลโคกจาน

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนที่ ๑

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านโคกหมู่ที่ ๑ (ถนน คสล.บ้านนายสา ธรรมนิยม)	๔๙๘,๐๐๐			/				
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านโคก หมู่ที่ ๑ (ถนนบ้าน จานเก่าซอย)	๖๘,๑๐๐	/				๖๗,๕๐๐	๖๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านโคกวัด หมู่ที่ ๓ (ถนนสายหมู่ที่ ๓ - หนองพรมแต่น)	๓๐๓,๐๐๐			/				
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก ขาม หมู่ที่ ๔ (ถนนบริเวณหนองโจ้ - วัดบ้านจานเก่า)	๔๖๙,๐๐๐			/				
๕	โครงการขุดลอกหนองโจ้สาธารณประโยชน์ บ้านโคก หมู่ ที่ ๔	๑๓๔,๐๐๐	/				๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสน คุณ หมู่ที่ ๖ (ถนนด้านทิศใต้คลองระบายน้ำปูด)	๒๗๓,๐๐๐			/				
๗	โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ ๘	๑๓๔,๐๐๐	/				๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสิม หมู่ที่ ๘ (ถนนทิศตะวันออกหมู่บ้าน)	๓๖๐,๐๐๐			/				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอะกลาง หมู่ที่ ๙ (ถนนด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน - สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า)	๒๑๑,๐๐๐			/				
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสายหมู่ที่ ๑๐ - ฮ่อมพญาหนู)	๓๑๖,๐๐๐			/				
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ ๑๐ (ถนนสาย หมู่ที่ ๑๐ - ดงคู)	๘๕,๒๐๐	/				๘๔,๕๐๐	๗๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน	๑๖๒,๐๐๐	/				๑๖๑,๕๐๐	๕๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน	๔๙๕,๐๐๐			/				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลโคกจาน	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐		
๒	โครงการประเพณีเทศกาลดอกจานบาน ครั้งที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	/				๒๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๒	เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ บ้านโคก หมู่ ๒ ตำบลโคกจาน	๑๕๐,๐๐๐			/			๑๕๐,๐๐๐	
๓	วัสดุการเกษตร	๒๐,๐๐๐	/				๑๔,๓๖๐	๕,๖๔๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

➢ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐			/			๒๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๕,๗๐๐			/			๘๕,๗๐๐	
๓	ค่าสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖,๐๐๐	/				๑,๖๒๙	๔,๓๗๑	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

➢ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าพาหนะรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป-กลับ	๙๐,๐๐๐		/			๔๐,๗๐๐	๔๙,๓๐๐	
๒	เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๗๓๑,๒๕๐		/			๘๘๙,๔๙๗	๘๔๑,๗๕๓	
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๗๗,๕๕๐		/			๓๖๖,๕๗๓	๖๑๐,๙๗๗	

๔	ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกจาน	๑,๐๒๒,๔๘๐		/			๔๐๕,๔๑๒	๖๑๗,๐๖๗	
---	---	-----------	--	---	--	--	---------	---------	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐			/			๒๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือ	๑๐๐,๐๐๐	/				๑๐๐,๐๐๐		
๓	โครงการย่อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๒ ค่าเดือน ๕ แห่งวิศุสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	/				๓๐,๐๐๐		
๔	โครงการโคกจานสุขใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร	๔๐,๐๐๐		/			๑๙,๘๙๐	๒๐,๑๑๐	
๕	โครงการถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐			/				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

➢ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลโคกจานจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐			/				
๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	/				๒๐๐,๐๐		
๘	โครงการแข่งขันกีฬายูวชนตำบลโคกจาน	๓๐,๐๐๐	/				๓๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

➢ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง กรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรา	๒๐,๐๐๐			/				
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	/				๕๐,๐๐๐		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาสาธารณสถานเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง)	๒๕,๐๐๐			/			๒๕,๐๐๐	
๖	โครงการสภาเด็กและเยาวชน(ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน)	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

➢ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	เงินสทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๖๒๕,๖๓๒		/					
๒	เงินสทบกองทุนประกันสังคม	๒๐๐,๐๐๐		/					
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๔๗,๖๐๐		/					
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๑๐,๔๐๐		/					
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐		/					
๖	สำรองจ่ายม	๒๐๐,๐๐๐			/				
๗	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๕,๐๐๐		/					
๘	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๓๐,๐๐๐	/				๒๘,๕๖๓.๔๙	๑,๔๓๖.๕๑	
๙	เงินสทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	/				๑๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐			/			๕๐,๐๐๐	
๒	ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๖๘,๐๐๐		/			๓๕๑,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	
๓	โครงการถนนปลอดภัยใส่ใจจราจร	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	/				๖,๕๒๕	๓,๔๗๕	
๕	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาล สงกรานต์	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๖	โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๗	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๕๘,๐๐๐	/				๕๘,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	๑๐,๐๐๐		/			๖๗๕	๙,๓๒๕	

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ	๑๓	๓,๕๐๘,๓๐๐	๕	๘			๕๗๙,๕๐๐	๒,๙๒๘,๘๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕	๔๑๐,๐๐๐	๓		๒		๒๓๔,๓๖๐	๑๗๕,๖๔๐
การพัฒนาด้านคนและสังคม	๔๓	๑๖,๖๕๔,๖๑๒	๘	๑๑	๒๔		๕๔๖,๐๐๐	๑๖,๑๐๘,๖๑๒
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๓๐,๐๐๐			๒			๓๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ	๗	๖๑๖,๐๐๐	๒	๑	๔		๖๘,๐๐๐	๕๔๘,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและ บริหารจัดการที่ดี	๑	๑๐,๐๐๐		๑			๖๗๕	๙,๓๒๕
รวม	๗๑	๒๑,๒๒๘,๙๑๒	๑๘	๒๑	๓๒		๑,๔๒๘,๕๓๕	๑๙,๘๐๐,๓๗๗
	๑๐๐	๑๐๐	๒๗	๒๙.๕๐	๔๓.๕๐	๐	๒๗	๗๓

๑.สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกจาน ตามแผนการดำเนินงาน

สรุปได้ดังนี้

โครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๗๑ โครงการ

·รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๗๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

·ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒๗

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐

·ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๐

๒.ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนิน จำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น

๓,๕๐๘,๓๐๐ บาท ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว

๕๗๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๙๒๘,๘๐๐ บาท

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๔๑๐,๐๐๐ บาท ณ เดือน ตุลาคม

๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๓ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๔,๓๖๐ บาท คงเหลือ ๑๗๕,๖๔๐ บาท

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

เพื่อพัฒนาด้านคนและสังคม มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๔๓ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๖๕๔,๖๑๒ บาท ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๕๔๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖,๑๐๘,๖๑๒ บาท

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ

เพื่อพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ ภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๖๑๖,๐๐๐ บาท ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๔๘,๐๐๐ บาท

๒.๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี

เพื่อพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและบริหารจัดการที่ดี อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการเบิกจ่ายแล้ว ๖๗๕ บาท คงเหลือ ๙,๓๒๕ บาท

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

ในปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกจาน มีโครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานจำนวนมาก แต่งบประมาณที่เทศบาลนำมาจากรายได้ของเทศบาล และเงินอุดหนุนที่ได้รับจากส่วนกลางอาจได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารงานตามโครงการหรือกิจกรรม

๔. ข้อเสนอแนะ

เทศบาลตำบลโคกจาน ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแผนการดำเนินงาน ให้มากที่สุด